

Temeljem čl. 30. stavak 5 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.) i čl. 19. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13- pročišćeni tekst), te čl. 29. Statuta općine Nijemci ( «Službeni vjesnik» Vukovarsko- srijemske županije broj: 4/13), Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. g. usvaja:

## **Izješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.**

### **Čl. 1.**

U 2014. g. za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ( u daljnjem tekstu Program ) na području općine Nijemci ukupno je utrošeno 2.677.678,53 kn.

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti:

a) Nogostupi

U 2014. g. za rekonstrukciju i izgradnju nogostupa utrošeno je 434.529,76 kn. Izgrađeni su nogostupi u ulici Kralja Tomislava u Apševcima u dužini 348,50 m, u Lipovcu u ulici Braće Radića i Matije Gupca u dužini 650m, u Nijemcima u ulici Ivana Gundulića, Omladinska i Augusta Šenoje u dužini 955,5 m, u D. N. Selu u ulici M. A. Reljkovića u dužini 390m, te popunjavanje oštećenih mjesta u Đeletovcima i Banovcima u dužini cca 655m.

b) Mrtvačnica Apševci

Mrtvačnica u Apševcima u potpunosti je izgrađena, ishodaena uporabna dozvola, te je nabavljena oprema za istu. Ukupni rashodi za mrtvačnicu u Apševcima u 2014. g. iznose 42.768,70 kn.

c) Sustav javne odvodnje D. N. Selo- Nijemci

Za sustav javne odvodnje ukupno je utrošeno 375,00 kn. Ova aktivnost uključuje sufinanciranje izgradnje sustava javne odvodnje , te izradu idejnog projekta za pročišćavač. Ovi rashodi odnose se na ishodaenje uvjeta potrebnih za kompletiranje projektne dokumentacije.

d) Mrtvačnica Podgrađe

Mrtvačnica u Podgrađu u potpunosti je izgrađena, ishodaena uporabna dozvola, te je nabavljena oprema za istu. Ukupni rashodi za mrtvačnicu u Podgrađu iznose 63.534,49 kn.

e) Mrtvačnica Banovci

Mrtvačnica Banovci je u završnoj fazi izgradnje. U 2014. g. ukupno je utrošeno 451.195,42 kn. U 2015. g. potrebno je završiti građevinske radove, ishodaeni uporabnu dozvolu, te opremiti istu.

f) Mrtvačnica Donje Novo Selo

Mrtvačnica Donje Novo Selo je u završnoj fazi izgradnje. U 2014. g. ukupno je utrošeno 519.682,47. U 2015. g. potrebno je završiti građevinske radove, ishodaeni uporabnu dozvolu, te opremiti istu.

g) Nerazvrstane ceste

Projektna dokumentacija nerazvrstanih cesta planirana je u iznosu 32.000,00. Rashodi nisu realizirani, no ishodaena je lokacijska dozvola za cestu do pročišćavača u Nijemcima.

h) Nerazvrstana cesta Frankopanska, Apševci

Cesta je u cijelosti završena. Ukupni rashodi iznosili su 1.106.830,19 kn. Tijekom travnja očkakuje se tehnički pregled, te izdavanje uporabne dozvole za istu.

i) Ceste u Podgrađu

U 2014. g. za ceste u Podgrađu realizirani su rashodi u iznosu 27.225,00 kn. Ceste su isprojektirane, no radovi nisu započeli u 2014. g., a radi ponavljanja postupka nabave. Početak radova očekuje se u mjesecu svibnju ove godine.

j) Cesta u Lipovcu

U 2014. g. za ceste u Lipovcu realizirani su rashodi za projektnu dokumentaciju u iznosu 12.812,50 kn. Ceste su isprojektirane, no radovi nisu započeli u 2014. g., a radi ponavljanja postupka nabave. Početak radova očekuje se u mjesecu svibnju ove godine.

k) Ceste u V. Banovcima

U 2014. g. za ceste u Banovcima realizirani su rashodi za projektiranje cesta u iznosu 18.725,00 kn. Ceste su isprojektirane, no radovi nisu započeli u 2014. g., a radi ponavljanja postupka nabave. Početak radova očekuje se u mjesecu svibnju ove godine.

## Čl. 2.

Izvjешće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g. objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

KLASA: 361-01/13-10/03

URBROJ: 2188/06-01-15-4

Nijemci, 16. lipnja 2015. g.

Predsjednik općinskog vijeća  
Krunoslav Marijanović